

	Etap	Termin	%
1	Zakup działki, przygotowanie placu budowy	18/03/2025r	15%
2	wykonanie ogrodzenia, wykopy, kompleksowe wykonanie łąw i ścian fundamentowych wraz z izolacjami, montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej,	27/06/2025r	15%
3	Zasyпки, wykonanie posadzki na gruncie, murowanie ścian nośnych, wieńce żelbetowe,	15/08/2025r	10%
4	Wykonanie i montaż stropu drewnianego i konstrukcji dachu	29/08/2025r	15%
5	Montaż stolarki okiennej, montaż pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych, murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej	30/09/2025r	10%
6	Wykonanie elewacji, wykonanie ocieplenia sufitu, zabudowa karton-gips sufitu, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego oraz posadzki betonowej	30/10/2025r	15%
7	Wykonanie przyłącza elektrycznego, skrzynki elektrycznej, montaż pompy ciepła i rekuperatora.	14/11/2025r	10%
8	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej, opaski z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, przeniesienie własności	20/12/2025r	10%